

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.04.2025

№ 280/_1684__

г. Новокузнецк

**О подготовке «Западной – Сибирская
ТЭЦ – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» к
работе в осенне-зимний период
2025-2026 гг.**

В целях своевременной подготовки станции к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. и надежной работы в период пиковых нагрузок зимнего максимума

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Установить сроки готовности оборудования к несению нагрузок в осенне – зимний период 2025-2026 гг.:

- для теплофикационного оборудования станции – 15.09.2025 г.
- для остального оборудования станции – 15.11.2025 г., за исключением ремонта основного оборудования, срок окончания которого определен утвержденным графиком ремонта.

2. Заместителя главного инженера по ремонтам Виценко И. В. выполнить ремонт основного оборудования станции согласно графику ремонтов.

3. Главного инженера Соломкина К. Б., начальника ЦТП Погребкова В.В. обеспечить выгрузку топлива в соответствии с графиком поставки топлива.

4. Главного инженера Соломкина К. Б., заместителя главного инженера по ремонтам Виценко И.В., начальников цехов:


4.1. Выполнить мероприятия по подготовке оборудования «Западно - Сибирская ТЭЦ – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» к работе в зимних условиях в полном объеме в указанные сроки (приложение №1).

4.2. Выполнить в установленные сроки мероприятия по актам - предписаниям надзорных органов.

5. Заместителя главного инженера по оперативной работе Букарева В.С., начальников цехов провести противоаварийные тренировки с оперативным персоналом по теме «Ликвидация возможных аварийных ситуаций, характерных для работы в ОЗП» Срок: до 30.11.2025 г.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор филиала

 В.В. Слюсарский

П Л А Н


подготовки «Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал АО «ЕВРАЗ 3СМК»
к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

№ пп	Мероприятие	Отв. исполнитель	Срок исполнения
1.	Провести текущие и капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования ЗС ТЭЦ в соответствии с утвержденным графиком ремонтов.	Начальники цехов, зам. главного инженера по ремонтам	Согласно графику ремонтов
2.	Устранить замечания предписания № 15-01/76-24, выданного при внеплановой проверке Ростехнадзора 24.12.2024 г. (40 пунктов). Начальники цехов 30.10.2025	Начальники цехов	15.09.2025
3.	Провести ревизию арматуры, промыть систему отопления бытовых и производственных помещений и подготовить к подключению.	Начальники цехов	15.09.2025
4.	Выполнить утепление, остекление производственных, бытовых зданий и помещений (в том числе в местах прохода коммуникаций).	Начальники цехов, зам. главного инженера по ремонтам	15.09.2025
5.	Провести проверку работоспособности и утепление пожарных гидрантов, пожарных кранов, закрепленных за цехами. При выявлении нарушений принять меры к их устранению.	Начальники цехов	01.11.2025
6.	Обеспечить проведение технического освидетельствования, диагностики и испытания оборудования, влияющего на готовность выработки и передачи электрической и тепловой энергии.	Начальники цехов	до 15.11.2025
7.	Выполнить ремонт и опробование воздушно – тепловых завес.	Начальники цехов	до 15.10.2025
8.	Выполнить механическую очистку трубных пучков ПСГ ТГ № 1-7, согласно запланированных объемов.	Начальник ТЦ	до 15.11.2025
9.	Провести гидравлические испытания теплосети.	Начальник ТЦ	до 10.06.2025
10.	Устранить дефекты на трубопроводах теплосети согласно ведомости дефектов.	Начальник ТЦ	30.08.2025
11.	Выполнить обследование и установить индикаторы коррозии магистральных трубопроводов в соответствии с требованиями РД 153-34.1-17.465-00.	Начальник ТЦ	01.09.2025

12.	Провести ревизию, при необходимости ремонт электрического отопления насосной 1-го подъема № 2, НПТС, береговой насосной, БНС-2. Приобрести тепловентильаторы мощностью до 3 кВт в количестве 3 штук - на каждую насосную станцию.	Начальник ТЦ Начальник ЭЦ Начальник КЦ	01.09.2025
13.	Выполнить ремонт теплоизоляции на тепловыводах ТЦ-2 очереди.	Начальник ТЦ	15.09.2025
14.	Восстановить утепление помещений приборов учета тепловыводов: Ильинский, Западный, Завод № 3.	Начальник ТЦ	15.09.2025
15.	Выполнить ревизию дренажных насосов ТЦ: БНС, насосной 1-го подъема № 2, насосной 2-го подъема, НПТС, маш. залов ТЦ, пристанционного узла.	Начальник ТЦ	01.10.2025
16.	Произвести закладку угольного топлива на склады №№ 1,2, согласно требуемому нормативу.	Начальник ЦТП	30.10.2025
17.	Выполнить текущий ремонт ленточных конвейеров по тракту топливоподачи, согласно запланированных объемов.	Начальник ЦТП	30.10.2025
18.	Выполнить ремонт оборудования вагоноопрокидывателя.	Начальник ЦТП	30.10.2025
19.	Выполнить текущий ремонт паропровода на размораживающее устройство вагоноопрокидывателя.	Начальник ЦТП	01.10.2025
20.	Утеплить горловины водозаборных колодцев пожарных водоемов №№ 1,2.	Начальник ЦТП	01.10.2025
21.	Провести ремонт спутников обогрева газопроводов, золопроводов 1 и 2 очереди.	Начальник КЦ	30.09.2025
22.	Выполнить ремонт и ввести в работу все дренажные насосы КЦ: БНС-2, багерных насосных станций I и II очереди, кабельных тоннелей КЦ, мазутонасосной.	Начальник КЦ	01.10.2025
23.	Провести текущие и капитальные ремонты котлоагрегатов 1 и 2 очереди, выполнить очистку поверхностей нагрева.	Начальник КЦ	до 28.11.2025
24.	Выполнить ремонт средств измерений, устройств дистанционного управления, систем регулирования, импульсных и кабельных связей, стендов датчиков оборудования тепловых пунктов Завод 1, 2, 3; Западный и Ильинский.	Начальник ЦРТА и СИ	10.09.2025
25.	Провести ревизию устройств автоматического режима работы дренажных насосов.	Начальник ЦРТА и СИ	01.09.2025
26.	Провести ревизию и проверить работоспособность схем управления	Начальник ЦРТА и СИ	01.09.2025

	регулирующими клапанами подпитки теплосети 1, 2, 3 ниток.		
27.	Выполнить ревизию приборов показания параметров работы размораживающего устройства на щите управления вагоноопрокидывателя.	Начальник ЦРТА и СИ	15.09.2025
28.	Выполнить ревизию пусковой аппаратуры электроприводов, схем защит и сигнализации теплосети 1 и 2 очереди, НПТС.	Начальник ЦРТА и СИ	15.09.2025
29.	Выполнить ревизию и проверить работоспособность регуляторов уровня пиковых подогревателей №1-12.	Начальник ЦРТА и СИ	15.09.2025
30.	Выполнить утепление датчиков: -уровень в аккумулирующем баке №3; -расход осветленной воды ду 700.	Начальник ЦРТА и СИ	15.09.2025
31.	Выполнить ремонт теплоизоляции импульсных линий отборов давления на тепловыводах Завод 1, 2, восстановить работу теплоспутников.	Начальник ТЦ, Начальник ЦРТА и СИ	15.09.2025
32.	Выполнить ремонт отопительных агрегатов ХВО № 1, 2.	Начальник ХЦ	15.09.2025
33.	Провести догрузку фильтрующего материала в механические фильтры ХВО 2 - 20 тонн.	Начальник ХЦ	25.09.2025
34.	Провести ремонт антикоррозийной защиты Н-катионитового фильтра I ст. № 3 ХВО 2.	Начальник ХЦ	25.09.2025
35.	Провести ремонт антикоррозийной защиты Ан-фильтра. № 3 ХВО 1.	Начальник ХЦ	25.12.2025
36.	Подготовить запас ингибитора коррозии и наклепобразования на ХВО 1,2 в количестве 1,1 тонна/месяц.	Начальник ХЦ	01.09.2025
37.	Выполнить замену бака химочищенной воды № 1 ХВО 2 (титул CAPEX).	Начальник ХЦ	01.09.2025
38.	Выполнить ревизию электрического отопления ЗРУ 6 кВ, ГРУ-10кВ I и II очереди.	Начальник ЭЦ	01.10.2025

Главный инженер



Соломкин К. Б.