

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления ТСЖ Содружество




" 10 " 06 2025г.



СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических меропр



" 10 " 04 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	г. Новокузнецк ул. Франкфурта 20		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ТСЖ Содружество		
3	Год постройки	1981		
4	Теплоснабжающая организация	Кузнецкая ТЭЦ		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	июнь 2025г		
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	июнь 2025г		
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	июнь 2025г		
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	июнь 2025г		
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	июль 2025г		

2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	21 июля 2025г		
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	июнь 2025г		
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	июнь 2025г		
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	июнь 2025г		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025		
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2025		
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	август 2025г		
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	август 2025г		
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	август 2025г		
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	август 2025г		
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2025		