

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "Старт"
Брагин О. Е.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

" 20 04 2026г.

ООО КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Звездова, 60а		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК Старт"		
3	Год постройки	2010		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 20.06.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.08.2025	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УК "Старт"
Брагин О. Е.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

" " 2026г.

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Звездова, 54а		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК Старт"		
3	Год постройки	2010		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 20.06.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.08.2025	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "Старт"
Брагин О. Е.

2026г..

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

ООО "КузнецкТеплоСбыт"
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРЯДНОВ Я.А.
2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Звездова, 546		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК Старт"		
3	Год постройки	2010		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 20.06.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.08.2025	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "Старт"
Брагин О. Е.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

Бусачев
28.09
ООО "КузнецкТеплоСбыт"
Начальник Тех. Бюро
Барабанов Я.А.
2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Звездова, 60Б		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК Старт"		
3	Год постройки	2010		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 20.06.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.08.2025	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "Старт"
Брагин О. Е.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

000КУЗНЕЦТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БУРО
ПЕРОДНОВ Я.А.
2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Звездова, 74		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК Старт"		
3	Год постройки	2009		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 20.06.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.08.2025	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "Старт"
Брагин О. Е.

2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

Начальник Тех. Бюро
Городнов Я.А.
2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п		Наименование	Сведения		
1. Общие сведения					
1	Адрес многоквартирного дома		ул. Звездова, 72		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом		ООО "УК Старт"		
3	Год постройки		2009		
4	Теплоснабжающая организация		ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия		Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия					
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.		до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП		до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.		до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)		до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией		до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации		до 20.06.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе		до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов		до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов		до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия					
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО		30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.		до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234		до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170		до 30.08.2025	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду		до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду		до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду		до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УК "Старт"

Брагин О. Е.

2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

ГОРДНОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Записовцев, 15		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК Старт"		
3	Год постройки	1980		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 20.06.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УК "Старт"
Брагин О. Е.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

" " 09 2026г.

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

2026г. Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Звездова, 62		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК Старт"		
3	Год постройки	2008		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 20.06.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №22234	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "УК "Старт"

Брагин О. Е.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

Начальник Тех. Бюро

Городнов Я.А.

" " 2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Звездова, 60		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК Старт"		
3	Год постройки	2008		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 20.06.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "Старт"
Брагин О. Е.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

" 28 06 2026г.

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Звездова, 56		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК Старт"		
3	Год постройки	2008		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 20.06.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "Старт"
Брагин О.Е.

" " " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

" " " 04
2026г.

ООО "КузнецкТеплоСбыт"
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Авиаторов, 68		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК Старт"		
3	Год постройки	1995		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 20.05.2025	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 20.06.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "Старт"
Брагин О. Е.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

Брагин
" " 09 2026г.

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Архитекторов 19		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК Старт"		
3	Год постройки	1984		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 20.06.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "Старт"
Брагин О. Е.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

" " 2026г.
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Чернышова, 18		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК Старт"		
3	Год постройки	1996		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 20.06.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "Старт"
Брагин О. Е.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

ООО "КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ"

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

ГОРОДНОВ Я.А.

" " 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Новоселов, 5		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК Старт"		
3	Год постройки	1988		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 20.06.2025	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "Старт"
Брагин О. Е.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

Горднов Я.А.
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
" " 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Новоселов, 28		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК Старт"		
3	Год постройки	1980		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 20.06.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "Старт"
Брагин О. Е.

2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

ООО КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Чернышова, 12а		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК Старт"		
3	Год постройки	2006		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 20.06.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "Старт"
Брагин О. Е.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

ООО "КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ"
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
БОРОДНОВ Я.А.
" " 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Новоселов, 30		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК Старт"		
3	Год постройки	1980		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 20.05.2025	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 20.06.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "Старт"
Брагин О.Е.

2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

ГОРОДНОВ Я.А.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Чернышова, 12		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК Старт"		
3	Год постройки	2004		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 20.06.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "Старт"
Брагин О. Е.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

" 28 " 08 2026г.

ООО КУЗНЕЦ ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
Г. А. Я. А.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Авиаторов, 71		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК Старт"		
3	Год постройки	1991		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 01.06.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "Старт"
Брагин О. Е.

2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО

ГОРОДНОВ Я.А.
2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п		Наименование	Сведения		
1. Общие сведения					
1	Адрес многоквартирного дома		пр. Авиаторов, 78		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом		ООО "УК Старт"		
3	Год постройки		1978		
4	Теплоснабжающая организация		ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия		Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия					
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.		до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП		до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.		до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)		до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией		до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации		до 01.06.2025	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе		до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов		до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов		до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия					
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО		30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.		до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234		до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170		до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду		до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду		до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду		до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "Старт"
Брагин О. Е.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

ООО КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
2026г. ДНОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п		Наименование	Сведения		
1. Общие сведения					
1	Адрес многоквартирного дома		пр. Авиаторов, 83		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом		ООО "УК Старт"		
3	Год постройки		1992		
4	Теплоснабжающая организация		ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия		Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия					
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.		до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП		до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.		до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)		до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией		до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации		до 20.06.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе		до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов		до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов		до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия					
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО		30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.		до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234		до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170		до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду		до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду		до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду		до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "Старт"
Брагин О. Е.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

Б. В. Савельев
28.06

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРДНОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Архитекторов, 27		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК Старт"		
3	Год постройки	2014		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 20.06.2025	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2025-2026 гг.	до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "Старт"
Брагин О. Е.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

" 21 09 2026г.

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРДНОВ Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Записовцев, 19		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК Старт"		
3	Год постройки	1981		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 20.06.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "Старт"
Брагин О. Е.

" " 2026г. -

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

000КУЗНЕЦКТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БОРО
2026г. Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Звездова, 26		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК Старт"		
3	Год постройки	2005		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 20.06.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "Старт"
Брагин О. Е.

" " 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

Бросило
" 28 " 04
2026г.
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
Городнов Я.А.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Звездова, 28		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК Старт"		
3	Год постройки	2005		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 20.06.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.08.2025	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "Старт"
Брагин О.Е.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
Горднов Я.А.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	ул. Косыгина, 31		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК Старт"		
3	Год постройки	1984		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 20.06.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "УК "Старт"
Брагин О. Б.

" 2026г.

СОГЛАСОВАНО
представитель ЕТО (в части технических мероприятий)

" 2026г.
ООО КУЗНЕЦК ТЕПЛОСБЫТ
НАЧАЛЬНИК ТЕХ. БЮРО
ГОРОДНОВ Я.А.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома г. Новокузнецк

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	пр. Авиаторов, 66		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ООО "УК Старт"		
3	Год постройки	1995		
4	Теплоснабжающая организация	ООО "КузнецкТеплоСбыт"		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполне-ния	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
2.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	до 20.05.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	до 20.05.2025	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка	
2.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	до 20.06.2026	Гл. инженер, Мастер сантехнического участка, представитель РСО	
2.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе	до 15.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 30.08.2026	Гл. инженер, мастер строительного участка	
2.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 30.08.2026		
3. Организационные мероприятия				
3.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. в ЕТО	30.04.2026	Директор, Гл. инженер	
3.2	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в отопительном периоде 2026-2027 гг.	до 15.08.2026	Директор, Гл. инженер	
3.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. Инженер, Представитель РСО	
3.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 30.08.2026	Гл. инженер	
3.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Директор, Гл. инженер	