

**УТВЕРЖДАЮ:**

Начальник Кузбасского  
территориального участка  
Плисенко Е.А.

«07» апреля 2025 г.

**Мероприятия**


по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 на котельной ст. Новокузнецк-Сортировочный

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный за исполнение	Отметка об исполнении
1	Произвести замену баков запаса воды на новые, с нанесением защитной обмуровки.	До 15.09.2025	Мастер Саламанов И.В.	
2	Произвести чистку бака ГВС.	До 01.08.2025	Мастер Саламанов И.В.	
3	Провести ремонт оголовка канализационного колодца на въезде на территорию котельной.	До 15.08.2025	Мастер Саламанов И.В.	
4	Произвести подготовку объектов к зимнему отопительному периоду 2025-2026, согласно графика ППР: - внутренняя очистка топки и барабанов котлов № 1 и 2; - ревизия пневмомеханических забрасывателей	до 15.09.2025	Мастер Саламанов И.В.	

	<p>котлов № 1 и 2;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ревизия запорной арматуры котлов № 1 и 2;</li> <li>- чистка экономайзеров котлов № 1 и 2;</li> <li>- чистка и ремонт сопел циклонов котлов № 1 и 2;</li> <li>- ревизия и чистка дымососов, вентиляторов поддува и системы ВУ котлов № 1 и 2;</li> <li>- произвести ревизию запорной арматуры и внутреннюю чистку деаэраторов № 1 и 2;</li> <li>- произвести осмотр фильтров №1 и №3;</li> <li>- произвести ревизию транспортной ленты с осмотром движущихся частей и механизмов, при необходимости произвести ремонт;</li> <li>- ревизия и осмотр КИПиА котлов №1, 2 и 3;</li> <li>- ревизия вытяжных вентиляторов по котельной (В1, В2, В3, В4, В5, В6);</li> </ul>			
5	Произвести перевод пневмомеханических забрасывателей ЗП – 600М2 на управление с частотного преобразователя с помощью мотор-редукторов на котле №1.	До 15.09.2025	Мастер Саламанов И.В	
6	Произвести ревизию насосного оборудования.	до 15.09.2025	Мастер Саламанов И.В	
7	Устранить нарушения, выявленные в ходе весеннего осмотра объектов участка начальником дороги.	В сроки определенные мероприятиями по итогам осмотра	Мастер Саламанов И.В.	

<b>8</b>	Содержание в исправном состоянии и обеспечение бесперебойной работы технологического оборудования, связанного с выбросами в атмосферный воздух.	Постоянно	Мастер Саламанов И.В.	
<b>9</b>	Соблюдать периодичность поверки и испытания метрологических средств измерения.	Постоянно	Мастер Саламанов И.В.	
<b>10</b>	При получении со склада СИЗ и ДСИЗ своевременно выдавать работникам котельной с занесением в личную карточку.	Постоянно	Мастер Саламанов И.В.	
<b>11</b>	Соблюдать периодичность поверки и испытания СИЗ от поражения электрического тока.	Постоянно	Мастер Саламанов И.В.	
<b>12</b>	Произвести внутреннюю чистку дымовой трубы и газоходов котлов.	До 15.09.2025	Мастера Саламанов И.В.	
<b>13</b>	Контроль выполнения текущего ремонта на 2025 год на котельной подрядной организацией: - технический ремонт котла №3: ремонт обмуровки, замена забрасывателей, замена системы возврата уноса котла.	До 15.10.2025	Мастер Саламанов И.В. Банников И.В.	
<b>14</b>	Произвести ремонт забора по территории котельной	До 15.06.2025	Мастер Саламанов И.В.	

15	Продуть сифонные трубы датчиков отопления и датчиков парового редукционного клапана	До 15.09.2025	Мастер Саламанов И.В.	
17	Косметический ремонт котельной;	До 15.09.2025	Мастер Саламанов И.В.	
18	Контроль выполнения и участие в экспертизе промышленной безопасности: - котел №2; - экономайзер котла 1 и 3;	До 15.09.2025	Мастер Саламанов И.В.	

Мастер котельной  / И.В. Саламанов